

肇庆市肥仔伟食品有限公司年产粽子200万只、糯米鸡80万只、糕点5吨及果冻5吨

生产项目竣工环境保护验收会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	身份证号码
	肇庆学院	教授	13760012073	430123197310015315
张永兰	原肇庆市环境保护监测站	高级工程师	13929868019	441221197712013967
朱永刚	肇庆世来至福环保科技有限公司	高级工程师	13560931945	445302198204230097
罗颖霞	肇庆市阳仔伟食品有限公司	质量经理	18666786994	444302198705153317
梁文慧	广东万纳测试技术有限公司	经理	18688588310	441202199007121516
蓝凤霞	肇庆四环环保科技有限公司	技术员	13560949167	441283200010203567

肇庆市肥仔伟食品有限公司年产粽子 200 万只、糯米鸡 80 万只、糕点 5 吨及果冻 5 吨生产项目竣工环境保护验收意见



根据国家《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，以及省、市生态环境管理部门对公司自主开展建设项目竣工环境保护验收的有关要求，2025 年 1 月 8 日，肇庆市肥仔伟食品有限公司（以下简称“公司”）在端州区组织召开肇庆市肥仔伟食品有限公司年产粽子 200 万只、糯米鸡 80 万只、糕点 5 吨及果冻 5 吨生产项目（以下简称“项目”）竣工环境保护验收会，参加验收会单位代表和邀请专家名单附后。验收组查阅了该建设项目的环境影响报告表和生态环境管理部门审批意见，以及《肇庆市肥仔伟食品有限公司年产粽子 200 万只、糯米鸡 80 万只、糕点 5 吨及果冻 5 吨生产项目竣工环境保护验收监测报告表》等材料，现场核查了该建设项目建设运营和环保措施落实情况，经充分讨论和评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于肇庆市端州区睦岗街道太和路西华英太和产业园第三幢 1 号。项目总投资额为 226 万元，其中环保投资 18 万元，项目总占地面积约 6180m²，总建筑面积约 6180m²，主要生产粽子、糯米鸡、糕点及果冻等，年产粽子 200 万个、糯米鸡 80 万个、糕点 5 吨及果冻 5 吨。全厂员工人数为 40 人（均不在厂内食宿），全年工作天数为 180 天，一天一班制，每班工作 8 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2024年6月委托肇庆四环环保科技有限公司编制完成《肇庆市肥仔伟食品有限公司年产粽子200万只、糯米鸡80万只、糕点5吨及果冻5吨生产项目环境影响报告表》，10月取得肇庆市生态环境局的批复（肇环端建〔2024〕12号），项目已取得排污许可（许可编号：9144120072708863XB001Q）。

公司委托广东万纳测试技术有限公司于2024年12月24日~25日进行对本项目的废气、废水、噪声进行了检测，公司依据检测结果和项目环境管理检查的情况，编制了验收监测报告表。

（三）投资情况

项目总投资额为 226 万元，其中环保投资 18 万元，约占总投资的 8%。

（四）验收范围

验收组签名：

梁卓楚 罗祖富 李伟 张立 杨新脚
蓝司霞

项目验收范围为肇庆市肥仔伟食品有限公司年产粽子 200 万只、糯米鸡 80 万只、糕点 5 吨及果冻 5 吨生产项目环境影响报告表及其批复的建设内容。

二、工程变动情况

项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等与环境影响报告表及批复内容基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经三级化粪池预处理后与经隔油池+三级沉淀池处理后的生产废水一并通过市政管网进入肇庆市第三污水处理厂进一步处理。

（二）废气

项目燃烧废气经收集后由两根 10m 高排气筒 DA001、DA002 高空排放，生产过程产生的配料粉尘、食物香气及喷码废气经厂区加强通风后无组织排放。

（三）、噪声

项目采取选用低噪设备、合理布局、隔声、减震等综合治理措施，防止噪声污染影响周围环境。

（四）固体废物

项目生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一处理；项目废包装物、废食材等一般工业固体废物交由专业资源回收公司处理；废油墨桶由供应商回收处理。

四、环境保护设施调试结果

项目验收检测期间，公司生产工况稳定，环保设施运行正常。具体验收检测结果如下：

（一）废气

验收检测期间，项目锅炉燃烧废气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放均可满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中表3大气污染物特别排放限值要求，烟气黑度满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中排放浓度限值要求。项目无组织粉尘排放可满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值要求；臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建二级标准限值要求。

（二）废水

验收检测期间，项目生活污水各检测污染物排放浓度均满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准要求；生产废水各检测污染物

验收组签名：

梁辛楚 罗钊富 李伟雄 洪子兰 朱新卿
蓝凤霞⁻²⁻

排放浓度均达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与肇庆市第三污水处理厂进水水质要求较严值要求。

(三) 噪声

验收检测期间,项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

(四) 固体废物

项目固体废弃物已按环评及其批复文件要求进行处理处置。

(五) 总量控制

经核算,项目废气中的SO₂和NO_x总排放量满足环评批复总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目调试期间项目废水、废气、噪声及固废等均得到妥善处理,根据验收检测结果,项目外排污染物均能达标排放。建设及调试期间未收到周边公众投诉,对周边环境未造成不良影响。

六、验收结论

项目环境保护管理手续完善,落实了环评及其批复提出的各项环保措施,验收检测各项污染物排放浓度均达到环评批复的要求,建立了环境管理制度,符合项目竣工环境保护验收合格条件,通过竣工环境保护验收。

七、后续工作

(一) 加强环保处理设施营运管理,确保各项污染物长期稳定达标排放。

(二) 进一步完善竣工验收检测报告,按照建设单位自主验收的有关要求,完善项目竣工环保验收的后续工作。

肇庆市肥仔伟食品有限公司

2025年1月8日



验收组签名:

梁卓慧 罗镇瑞 李瑞 谢志 朱晓昕
蓝霞⁻³⁻