


怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪9600头建设项目

竣工环境保护验收会议签到表

2024年7月11日

姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	身份证号码
	肇庆学院	教授	13760012073	430123197310015315
	原肇庆市环境保护局	高级工程师	13602953999	44280119451031001X
	肇庆世来至福环保科技有限公司	高工	13560931945	445302198204230097
孔志国	怀集县柒壹壹农业发展有限公司	技术员	14718390354	441224199511123295
	肇庆市柒壹壹农业发展有限公司	工程师	1756066455	430981199009208325
	广东万纳测试技术有限公司	经理	18688588310	441202199007121516

怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪 9600 头建设项目

竣工环境保护验收意见

根据国家《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，以及省、市生态环境管理部门对公司自主开展建设项目竣工环境保护验收的有关要求，2024 年 7 月 11 日，怀集县柒壹壹农业发展有限公司（以下简称“公司”）在怀集县组织召开怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪 9600 头建设项目竣工环境保护验收会，参加验收会单位代表和邀请专家名单附后。验收组查阅了该建设项目的环境影响报告表和生态环境管理部门审批意见，以及《怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪 9600 头建设项目竣工环境保护验收检测报告表》等材料，现场核查了该建设项目建设和运营和环保措施落实情况，经充分讨论和评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

公司年出栏肉猪 9600 头建设项目（以下简称为“本项目”）位于怀集县梁村镇民田村蛤啫冲马头咀北边山口（中心经纬度坐标：E111°59'16.37"、N23°57'3.71"），总占地面积 9500m²，总建筑面积约 5190m²，总投资 1000 万元，其中环保投资 150 万，年存栏保育育肥猪 4800 头，年出栏 9600 头肉猪。项目劳动定员 7 人，均不在项目内食宿，全年工作天数为 330 天，一天一班制，每班工作 16 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2024年7月委托肇庆四环环保科技有限公司编制完成《怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪9600头建设项目环境影响报告书》，该报告书于2022年1月取得肇庆市生态环境局的批复（肇环怀建【2022】3号）。公司已取得污染源排污登记回执（登记编号为91441224MA55LET75P001Y）。

公司委托广东万纳测试技术有限公司于2024年4月28日~2024年4月29日进行对本项目的废气、废水、噪声进行了检测，并出具了检测报告（报告编号：VN2404241001），本公司依据检测结果和项目环境管理检查的情况，编制了验收检测报告表。

（三）验收范围

项目验收范围为怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪 9600 头建设项目环境影响报告表及其批复已建成部分内容。

验收组签名：

孔志国 梁建 朱瑞卿 李朝 梁建 陈明

二、工程变动情况

项目性质、规模、地点和环境保护措施等与环境影响报告表及批复内容基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水经三级化粪池预处理，再与养殖废水一并排入自建污水处理站，经处理达标后回用于场内冲洗和周边林地灌溉，不外排。

（二）废气

本项目养殖场内无组织臭气通过加强猪舍通风、及时清理猪舍内的猪尿、猪粪同时加强场区绿化建设等措施降低对周边环境的影响。备用发电机产生的废气通过排气筒引至楼顶排放。

（三）噪声

项目采取设备减震、场区隔声、加强场区绿化等综合治理措施，防止噪声污染影响周围环境。

（四）固体废物

本项目的生活垃圾交由环卫部门清运处理；猪尸体经无害化处理后投入发酵床发酵处理，发酵产物作为有机肥原料外售给相应有机肥料厂综合利用；猪粪、污水处理站污泥、沼气池沼渣投入发酵床发酵处理，发酵产物作为有机肥原料外售给相应有机肥料厂综合利用；废脱硫剂交由厂家回收再利用；产生的医疗废物属于危险废物，妥善收集至危废仓后定期交由有资质单位处置。

四、环境保护设施调试结果

项目环境保护设施验收检测期间，公司生产工况正常，环保设施运行稳定。具体验收检测结果如下：

（一）废气

验收监测期间，本项目猪舍、粪池、发酵床、污水处理站等产生的 H_2S 、 NH_3 排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 厂界标准二级新改扩建标准限值要求；臭气浓度排放可达到广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2024）表 3 标准要求；沼气燃烧废气排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；柴油发电机燃烧废气可满足广东省《大气污染物排

验收组签名：

孔志国

朱瑞麟

李朋

李健

王明

梁宇慧

放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准要求。

(二) 废水

验收监测期间, 本项目废水处理后废水各检测项目均满足广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2024) 表 1 二类区域与《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021) 旱作标准的较严者要求。

(三) 噪声

验收监测期间, 本项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准的限值要求。

(四) 固体废物

项目固体废弃物已按环评及其批复文件要求进行处理处置。

(五) 其他措施

项目已委托第三方单位编制突发环境事件应急预案, 并加强演练。

五、工程建设对环境的影响

项目调试期间项目废水、废气、噪声及固废等均得到妥善处理, 根据验收检测结果, 项目外排污染物均能达标排放。建设及调试期间未收到周边公众投诉, 对周边环境均未造成不良影响。

六、验收结论

项目环境保护管理手续完善, 落实了环评及其批复提出的各项环保措施, 验收检测各项污染物排放浓度均达到环评批复的要求, 建立了环境管理制度, 符合项目竣工环境保护验收合格条件, 通过竣工环境保护验收。

七、后续工作

(一) 加强环保处理设施营运管理, 确保各项污染物长期稳定达标排放。

(二) 进一步完善竣工验收检测报告, 按照建设单位自主验收的有关要求, 完善项目竣工环保验收的后续工作。

怀集县柒壹壹农业发展有限公司

2024 年 7 月 11 日

验收组签名:

孔志国

朱瑞卿
梁卓慧

李瑞卿

李瑞卿

李瑞卿